


PROJETO: MATERNIDADE	SISPLO: A230000
LOCAL: MUNICÍPIO DE JURUTI-PA	BDI: 28,82%
REFERÊNCIA: 1-SEOP-PA-2021/03,4-31VAFI-PA-2021/00-3-ORSE-SE	SERVIÇOS: 86,90%
DATA: 25/11/2021	HORISTA: 86,90%
	MENSALISTA: 47,89%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	SERVIÇOS A EXECUTAR								TOTAL	%	
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	56.456,02	56.456,02	-	-	-	-	-	-	-	-	56.456,02	7,28%
		7,28%	100,00%									100,00%	
2	MOVIMENTO DE TERRA	2.599,09	2.599,09	-	-	-	-	-	-	-	-	2.599,09	0,34%
		0,34%	100,00%									100,00%	
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	215.479,95	21.548,00	96.965,98	96.965,98	-	-	-	-	-	-	215.479,95	27,80%
		27,80%	10,00%	45,00%	45,00%							100,00%	
4	PAREDES, FORMAS E PAINÉIS	86.345,95	-	-	-	30.221,08	56.124,87	-	-	-	-	86.345,95	11,14%
		11,14%				35,00%	65,00%					100,00%	
5	COBERTURA E TRATAMENTO	65.143,21	-	-	-	65.143,21	-	-	-	-	-	65.143,21	8,40%
		8,40%				100,00%						100,00%	
6	PORTAS, JANELAS, ESQUADRIAS E FERRAGENS	62.737,32	-	-	-	-	-	15.684,33	47.052,99	-	-	62.737,32	8,09%
		8,09%						25,00%	75,00%			100,00%	
7	PISOS	48.598,17	-	-	-	-	-	48.598,17	-	-	-	48.598,17	6,27%
		6,27%						100,00%				100,00%	
8	RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	10.263,01	-	-	-	-	-	10.263,01	-	-	-	10.263,01	1,32%
		1,32%						100,00%				100,00%	
9	PINTURAS E REVESTIMENTOS	85.554,36	-	-	-	-	-	-	51.332,62	34.221,74	-	85.554,36	11,04%
		11,04%							60,00%	40,00%		100,00%	
10	FORROS E DIVISÓRIAS	5.596,43	-	-	-	-	-	5.596,43	-	-	-	5.596,43	0,72%
		0,72%						100,00%				100,00%	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	40.912,87	-	-	-	-	22.502,08	8.182,57	-	-	-	30.684,65	5,28%
		5,28%					55,00%	20,00%				75,00%	
12	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	13.562,92	-	-	-	-	7.459,61	2.712,58	-	-	-	10.172,19	1,75%
		1,75%					55,00%	20,00%				75,00%	
13	ACESSÓRIOS, LOÇAS E METAIS	25.848,32	-	-	-	-	-	-	-	25.848,32	-	25.848,32	3,33%
		3,33%								100,00%		100,00%	
14	INSTALAÇÕES CONTRA FOGO	752,20	-	-	-	-	-	-	-	752,20	-	752,20	0,10%
		0,10%								100,00%		100,00%	
15	INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS	7.808,34	-	-	-	-	4.294,59	1.561,67	-	-	-	5.856,26	1,01%
		1,01%					55,00%	20,00%				75,00%	
16	INSTALAÇÕES LOGIAS E TELEFONICA	2.974,70	-	-	-	-	1.636,09	594,94	-	-	-	2.231,03	0,38%
		0,38%					55,00%	20,00%				75,00%	
17	INSTALAÇÕES DE AMBIENTE E CLIMA	5.954,74	-	-	-	-	3.275,11	1.190,95	-	-	-	4.466,06	0,77%
		0,77%					55,00%	20,00%				75,00%	
18	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	32.925,19	16.462,60	-	-	-	-	-	-	16.462,60	-	32.925,19	4,25%
		4,25%	50,00%							50,00%		100,00%	
19	COMUNICAÇÃO VISUAL	3.417,73	-	-	-	-	-	-	-	-	3.417,73	3.417,73	0,44%
		0,44%									100,00%	100,00%	
20	LIMPEZA DA OBRA	2.227,80	-	-	-	-	-	-	-	-	2.227,80	2.227,80	0,29%
		0,29%									100,00%	100,00%	
PARCIAIS SIMPLES		775.158,32	97.065,70	96.965,98	96.965,98	95.364,29	95.292,33	94.384,65	98.385,61	82.930,39		757.354,92	100,00%
PERCENTUAIS SIMPLES (%)		100,00%	12,52%	12,51%	12,51%	12,30%	12,29%	12,18%	12,68%	10,70%		97,70%	
PARCIAIS ACUMULADAS			97.065,70	194.031,67	290.997,65	386.361,94	481.654,28	576.038,93	674.424,54	658.969,32			
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)			12,52%	25,03%	37,54%	49,84%	62,14%	74,31%	87,00%	85,01%			


 AMILTON JOSÉ DA SILVA VIANA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-PA: 151701949-4