



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E
FINANÇAS
CNPJ: 05.257.555/0001-37

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE AGOSTO DE 2021

PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO CENTRO RECREATIVO TRIBÓDROMO NO MUNICÍPIO DE JURUTI/PA

- **Objeto da Obra:** Pavimentação do Acesso Centro Cultural e Recreativo Tribódromo no município de Juruti - PA 1ª Etapa (Serviços em para Urbanização de Calçadas de Acesso aos Pedestres) Em Atendimento as Demandas da Secretaria de Infraestrutura.
- **Nome do Contratado:** RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local de Execução da Obra:** Centro Cultural e Recreativo Tribódromo, Bairro: Maracanã, Juruti-Pá, CEP: 68170-000
- **Origem do Recurso: Federal e Dotação:** 190.041220010.2.084 Manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 110/2020
- **Data de Início da Obra:** 31/12/2019
- **Data de Fim da Obra:** 10/2020
- **Valor Total da Obra: R\$:395.279,38**
- **Valor Total Aplicado: R\$: 90.123,70**
- **Percentual total aplicado:22,80%**
- **Percentual mensal aplicado: 22,80%**
- **Valor aplicado no mês vigente: R\$: 90.123,70**
- **1º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 15/03/2021 Término 14/09/21



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E
FINANÇAS
CNPJ: 05.257.555/0001-37

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE AGOSTO 2021

**PAVIMENTAÇÃO E RECAPIAMENTO ASFALTICO NA ZONA URNA DA
CIDADE DE JURUTI/PA**

- **Objeto da Obra:** Execução de Obras de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico na Zona Urbana da Cidade de Juruti.
- **Nome do Contratado:** PAVITEX SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E COMERCIO Eireli.
- **Local de Execução da Obra:** Zona Urbana da Cidade de Juruti, Bairro: Bom Pastor, Maracanã, Centro e Santa Rita.
- **Origem do Recurso:** Dotação: 04.122.0010.2.084.3.3.90.39.00-Manutenção da Secretaria de Infraestrutura Outros Serv. De Terc. Pessoa Jurídica
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 01/2021
- **Data de Início da Obra:** 27/08/2021
- **Data de Fim da Obra:** 31/12/2021
- **Valor Total da Obra:** 1.280.418,80
- **Valor Total Aplicado:** 836.369,60
- **Percentual total aplicado:** 65,32%
- **Percentual mensal aplicado:** 32,31%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 413.703,31
- **1º Aditivo de Prazo para Execução:** Início 31/12/2021. Fim 28/03/2022