



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E  
FINANÇAS  
CNPJ: 05.257.555/0001-37

---

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

**AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL E RECREATIVO TRIBÓDROMO NO MUNICÍPIO DE JURUTI-PA**

- **Objeto da Obra:** 1ª. Etapa de construção dos Camarotes do Centro Cultural e Recreativo Tribódromo do Município de Juruti.
- **Nome do Contratado:** R C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local de Execução da Obra:** Centro Cultural e Recreativo Tribódromo, Bairro: Maracanã, Juruti-Pá, CEP: 68170-000.
- **Origem do Recurso:** Federal e Dotação: 1901.041220010.2.084. Manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 083/2020
- **Data de Início da Obra:** 31/12/2018
- **Data de Fim da Obra:** 31/12/2022
- **Valor Total da Obra:** 1.390.804,60
- **Valor Total Aplicado:** 424.006,93
- **Percentual total aplicado:** 31,65%
- **Percentual mensal aplicado:** 31,65%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 424.006,93
- **1º. Aditivo do Prazo de Execução:** Início: 22/09/2021 Fim 01/03/2022



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E  
FINANÇAS  
CNPJ: 05.257.555/0001-37

---

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE DEZEMBRO DE 2021

**PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO CENTRO RECREATIVO TRIBÓDROMO NO MUNICÍPIO DE JURUTI/PA**

- **Objeto da Obra:** Pavimentação do Acesso Centro Cultural e Recreativo Tribódromo no município de Juruti - PA 1ª Etapa (Serviços em para Urbanização de Calçadas de Acesso aos Pedestres) Em Atendimento as Demandas da Secretaria de Infraestrutura.
- **Nome do Contratado:** RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local de Execução da Obra:** Centro Cultural e Recreativo Tribódromo, Bairro: Maracanã, Juruti-Pá, CEP: 68170-000
- **Origem do Recurso: Federal e Dotação:** 190.041220010.2.084 Manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 110/2020
- **Data de Início da Obra:** 31/12/2019
- **Data de Fim da Obra:** 10/2020
- **Valor Total da Obra: R\$: 395.279,38**
- **Valor Total Aplicado: R\$: 395.279,38**
- **Percentual total aplicado: 100%**
- **Percentual mensal aplicado: 9,99%**
- **Valor aplicado no mês vigente: R\$: 39.488,41**
- **1º Aditivo de Prazo de Execução:** Início 15/03/2021 Término 14/09/21