



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E
FINANÇAS
CNPJ: 05.257.555/0001-37

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE FEVEREIRO DE 2022

**PAVIMENTAÇÃO E RECAPIAMENTO ASFALTICO NA ZONA URNA DA
CIDADE DE JURUTI/PA**

- **Objeto da Obra:** Execução de Obras de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico na Zona Urbana da Cidade de Juruti.
- **Nome do Contratado:** PAVITEX SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E COMERCIO Eireli.
- **Local de Execução da Obra:** Zona Urbana da Cidade de Juruti, Bairro: Bom Pastor, Maracanã, Centro e Santa Rita.
- **Origem do Recurso:** Dotação: 04.122.0010.2.084.3.3.90.39.00-Manutenção da Secretaria de Infraestrutura Outros Serv. De Terc. Pessoa Jurídica
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 01/2021
- **Data de Início da Obra:** 27/08/2021
- **Data de Fim da Obra:** 31/12/2021
- **Valor Total da Obra:** 1.280.418,80
- **Valor Total Aplicado:** 1.133.919,59
- **Percentual total aplicado:** 88,56%
- **Percentual mensal aplicado:** 23,24%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 297.569,97
- **1º Aditivo de Prazo para Execução:** Início 31/12/2021. Fim 28/03/2022



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E
FINANÇAS
CNPJ: 05.257.555/0001-37

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL E RECREATIVO TRIBÓDROMO NO MUNICÍPIO DE JURUTI-PA

- **Objeto da Obra:** 1ª. Etapa de construção dos Camarotes do Centro Cultural e Recreativo Tribódromo do Município de Juruti.
- **Nome do Contratado:** R C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local de Execução da Obra:** Centro Cultural e Recreativo Tribódromo, Bairro: Maracanã, Juruti-Pá, CEP: 68170-000.
- **Origem do Recurso:** Federal e Dotação: 1901.041220010.2.084. Manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 083/2020
- **Data de Início da Obra:** 31/12/2018
- **Data de Fim da Obra:** 31/12/2022
- **Valor Total da Obra:** 1.390.804,60
- **Valor Total Aplicado:** 569.989,55
- **Percentual total aplicado:** 42,55%
- **Percentual mensal aplicado:** 10,90%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 151.597,70
- **1º. Aditivo do Prazo de Execução:** Início: 22/09/2021 Fim 01/03/2022