



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E  
FINANÇAS  
CNPJ: 05.257.555/0001-37

---

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ABRIL DE 2022

**PAVIMENTAÇÃO E RECAPIAMENTO ASFALTICO NA ZONA URBANA DA  
CIDADE DE JURUTI/PA**

- **Objeto da Obra:** Execução de Obras de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico na Zona Urbana da Cidade de Juruti.
- **Nome do Contratado:** PAVITEX SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E COMERCIO EIRELI.
- **Ano do Projeto:** 2021
- **Número do Processo Licitatório:** 01/2021- TP
- **Local de Execução da Obra:** Zona Urbana da Cidade de Juruti, Bairro: Bom Pastor, Maracanã, Centro e Santa Rita.
- **Origem do Recurso:** Dotação: 04.122.0010.2.084.3.3.90.39.00-Manutenção da Secretaria de Infraestrutura Outros Serv. De Terc. Pessoa Jurídica
- **Valor do contrato Inicial:** 1.280.418,80
- **Valor Aditado:** 318.350.01. (Data 21/02/2022).
- **Data de Início da Obra:** 27/08/2021
- **Data de Fim da Obra:** 31/12/2021
- **Valor Total da Obra:** 1.598,768,80
- **Valor Total Aplicado:** 1.280.418,80
- **Percentual total aplicado:** 88,56%
- **Percentual mensal aplicado:** 11,44%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 146. 499,21
- **1º Aditivo de Prazo para Execução:** Inicio 31/12/2021. Fim 28/03/2022
- **2º Aditivo de Prazo para Execução:** Inicio 28/03/2022. Fim 29/04/2022



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E  
FINANÇAS  
CNPJ: 05.257.555/0001-37

---

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MÊS DE ABRIL DE 2022**

**CONSTRUÇÃO DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JURUTI/PA**

- **Objeto da Obra: Construção da Lavanderia do Hospital Municipal do Município de Juruti/PA**
- **Nome do Contratado: CONSTRUTORA EIRELI.**
- **Ano do Projeto: 2021**
- **Número do Processo Licitatório: 8/2021- TP**
- **Local de Execução da Obra: Hospital Francisco Rogues de Barros Hospital Municipal Juruti.**
- **Origem do Recurso: Fundo Municipal de Saúde Dotação 1.061 Construção e Reforma, Ampliação do Hospital e Ala Materno Infantil e 15013110 Emendas Parlamentares Individuais.**
- **Valor do Contrato Inicial: R\$: 214.389,33**
- **Valor Aditado: (R\$: 00)**
- **Data de Início da Obra: 14/02/2022**
- **Data de Fim da Obra: 14/12/2022**
- **Valor Total Aplicado: R\$: 70.897,63**
- **Percentual Total Aplicado: R\$: 33,07%**
- **Percentual Mensal Aplicado: 33,07%**
- **Valor Aplicado no Mês Vigente: R\$: 70.897,63**