



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E
FINANÇAS
CNPJ: 05.257.555/0001-37

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ABRIL DE 2022

**PAVIMENTAÇÃO E RECAPIAMENTO ASFALTICO NA ZONA URBANA DA
CIDADE DE JURUTI/PA**

- **Objeto da Obra:** Execução de Obras de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico na Zona Urbana da Cidade de Juruti.
- **Nome do Contratado:** PAVITEX SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E COMERCIO EIRELI.
- **Ano do Projeto:** 2021
- **Número do Processo Licitatório:** 01/2021- TP
- **Local de Execução da Obra:** Zona Urbana da Cidade de Juruti, Bairro: Bom Pastor, Maracanã, Centro e Santa Rita.
- **Origem do Recurso:** Dotação: 04.122.0010.2.084.3.3.90.39.00-Manutenção da Secretaria de Infraestrutura Outros Serv. De Terc. Pessoa Jurídica
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de Preço
- **Valor do contrato Inicial:** 1.280.418,80
- **Valor Aditado:** 318.350.01. (Data 21/02/2022).
- **Data de Início da Obra:** 27/08/2021
- **Data de Fim da Obra:** 31/12/2021
- **Valor Total da Obra:** 1.598,768,80
- **Valor Total Aplicado:** 1.280.418,80
- **Percentual total aplicado:** 88,56%
- **Percentual mensal aplicado:** 11,44%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 146. 499,21
- **1º Aditivo de Prazo para Execução:** Início 31/12/2021. Fim 28/03/2022
- **2º Aditivo de Prazo para Execução:** Início 28/03/2022. Fim 29/04/2022



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E
FINANÇAS
CNPJ: 05.257.555/0001-37

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MÊS DE ABRIL DE 2022

CONSTRUÇÃO DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JURUTI/PA

- **Objeto da Obra:** Construção da Lavanderia do Hospital Municipal do Município de Juruti/PA
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA EIRELI.
- **Ano do Projeto:** 2021
- **Número do Processo Licitatório:** 8/2021- TP
- **Local de Execução da Obra:** Hospital Francisco Rogues de Barros Hospital Municipal Juruti.
- **Origem do Recurso:** Fundo Municipal de Saúde **Dotação 1.061 Construção e Reforma, Ampliação do Hospital e Ala Materno Infantil e 15013110 Emendas Parlamentares Individuais.**
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de Preço
- **Valor do Contrato Inicial:** R\$: 214.389,33
- **Valor Aditado:** (R\$: 00)
- **Data de Início da Obra:** 14/02/2022
- **Data de Fim da Obra:** 14/12/2022
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 70.897,63
- **Percentual Total Aplicado:** R\$: 33,07%
- **Percentual Mensal Aplicado:** 33,07%
- **Valor Aplicado no Mês Vigente:** R\$: 70.897,63