



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS  
CNPJ: 05.257.555/0001-37

---

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MÊS ABRIL DE 2022

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA EM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

- **Objeto da Obra:** Contratação de Empresa Capacitada em construção de Calçadas para atender as necessidades Demandadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA DORA EIRELI.
- **Ano do Projeto:** 2021.
- **Número do Processo Licitatório:** 004/2022- TP.
- **Local da Execução do Projeto:** Zona Urbana na Cidade de Juruti/PA
- **Origem do Recurso:** : 0901.154510010.1.024 PROJETO CALÇADA CIDADÃ, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações.
- **Valor do contrato Inicial do Contrato:** R\$: 97.226,75
- **Valor Aditado (se houver):** R\$: 00,00
- **Data de Início da Obra:** 18/04/2022
- **Data de Fim da Obra:** 31/12/2022
- **Valor Total Aplicado:** 43.074,45
- **Percentual Mensal aplicado:**100%
- **Valor Aplicado no Vigente:** 43.074,45
- **Percentual Total Aplicado:** 100%



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E  
FINANÇAS  
CNPJ: 05.257.555/0001-37

---

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MÊS ABRIL DE 2022**

**CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR PROFUNDO COM PROFUNDIDADE DE 250  
(DUZENTOS E CINQUENTA) METROS, NO BAIRRO MARACANÃ, NO MUNICÍPIO DE  
JURUTI/PA**

- **Objeto da Obra:** Construção de 01 (um) Poço Tubular Profundo com Profundidade de 250 (duzentos e cinquenta) metros, no Bairro Maracanã, no Município de Juruti.
- **Nome do Contratado:** FENIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.
- **Ano do Projeto:** 2022
- **Número do Processo Licitatório:** 06/2021- TP
- **Local da Execução do Projeto:** Bairro do Maracanã na Cidade de Juruti.
- **Origem do Recurso:** Dotação: 17.511.0066.1.026 – Construção de Micro Sistema de Abastecimento de Água. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações.
- **Valor do contrato Inicial do Contrato:** R\$: 495.000,12
- **Valor Aditado (se houver):** R\$: 00,00
- **Data de Início da Obra:** 10/01/2022
- **Data de Fim da Obra:** 10/11/2022
- **Valor Total Aplicado:** 189.878,63
- **Percentual Mensal aplicado:** 38,36%
- **Valor Aplicado no Vigente:** 189.878,63