



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E
FINANÇAS
CNPJ: 05.257.555/0001-37

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE MAIO DE 2022

**PAVIMENTAÇÃO E RECAPIAMENTO ASFALTICO NA ZONA URBANA DA
CIDADE DE JURUTI/PA**

- **Objeto da Obra:** Execução de Obras de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico na Zona Urbana da Cidade de Juruti.
- **Nome do Contratado:** PAVITEX SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E COMERCIO EIRELI.
- **Local de Execução da Obra:** Zona Urbana da Cidade de Juruti, Bairro: Bom Pastor, Maracanã, Centro e Santa Rita.
- **Origem do Recurso:** Dotação: 04.122.0010.2.084.3.3.90.39.00-Manutenção da Secretaria de Infraestrutura Outros Serv. De Terc. Pessoa Jurídica
- **Modalidade da Licitação Contratada:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 01/2021
- **Valor do contrato Inicial:** 1.277.830,13
- **Valor Aditado:** 318.350.01. (3º Aditivo 21/02/2022).
- **Data de Início da Obra:** 27/08/2021
- **Data de Fim da Obra:** 31/12/2021
- **Valor Total da Obra:** 1.596.180,14
- **Valor Total Aplicado:** 1.280.418,59
- **Percentual mensal aplicado:** 19,94%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 315.761,34
- **Percentual total aplicado:** 100%
- **1º Aditivo de Prazo para Execução:** Início 31/12/2021. Fim 28/03/2022
- **2º Aditivo de Prazo para Execução:** Início 28/02/2022. Fim 29/04/2022