



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E
FINANÇAS
CNPJ: 05.257.555/0001-37

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MÊS DE JUNHO DE 2022

AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL E RECREATIVO TRIBÓDROMO NO MUNICÍPIO DE JURUTI-PA

- **Objeto da Obra:** 1ª. Etapa de construção dos Camarotes do Centro Cultural e Recreativo Tribódromo do Município de Juruti.
- **Nome do Contratado:** R C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Ano do Projeto:** 2018
- **Número do Processo Licitatório:** 083/2020
- **Local de Execução da Obra:** Centro Cultural e Recreativo Tribódromo, Bairro: Maracanã, Juruti-Pá, CEP: 68170-000.
- **Origem do Recurso:** Federal e Dotação: 1901.133920019.1.009. Ampliação do Tribódromo, José Priante, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações.
- **Valor do Contrato Inicial:** 1.390.804,60
- **Valor Aditado:** (R\$: 00)
- **Data de Início da Obra:** 31/12/2018
- **Data de Fim da Obra:** 22/05/2022
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 816.655,00
- **Percentual total aplicado:** 58,71%
- **Percentual mensal aplicado:** 2,90%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$: 40.381,18
- **Valor do Reequilíbrio:** R\$: 433.943,39.
- **Valor Aplicado do Reequilíbrio no mês Vigente:** R\$: 00,00
- **Percentual Total Aplicado do Reequilíbrio:** 95,78%
- **1º. Aditivo do Prazo de Execução:** Início: 22/09/2021 Fim 31/12/2022
- **Obs.** O valor do Reequilíbrio é recurso Próprio do Município.