



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E
FINANÇAS
CNPJ: 05.257.555/0001-37

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MÊS DE JUNHO DE 2022

AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL E RECREATIVO TRIBÓDROMO NO MUNICÍPIO DE JURUTI-PA

- **Objeto da Obra:** 1ª. Etapa de construção dos Camarotes do Centro Cultural e Recreativo Tribódromo do Município de Juruti.
- **Nome do Contratado:** R C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Ano do Projeto:** 2018
- **Número do Processo Licitatório:** 083/2020
- **Local de Execução da Obra:** Centro Cultural e Recreativo Tribódromo, Bairro: Maracanã, Juruti-Pá, CEP: 68170-000.
- **Origem do Recurso:** Federal e Dotação: 1901.133920019.1.009. Ampliação do Tribódromo, José Priante, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações.
- **Valor do Contrato Inicial:** 1.390.804,60
- **Valor Aditado:** (R\$: 00)
- **Data de Início da Obra:** 31/12/2018
- **Data de Fim da Obra:** 22/05/2022
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 816.655,00
- **Percentual total aplicado:** 58,71%
- **Percentual mensal aplicado:** 2,90%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$: 40.381,18
- **Valor do Reequilíbrio:** R\$: 433.943,39.
- **Valor Aplicado do Reequilíbrio no mês Vigente:** R\$: 00,00
- **Percentual Total Aplicado do Reequilíbrio:** 95,78%
- **1º. Aditivo do Prazo de Execução:** Início: 22/09/2021 Fim 31/12/2022
- **Obs.** O valor do Reequilíbrio é recurso Próprio do Município.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CNPJ: 05.257.555/0001-37

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MÊS JUNHO DE 2022

REFORMA DE PONTE DE MADEIRA LEGALIZADA (PEÇAS EMPARELHADAS) COM VIGAMENTO SIMPLES FUNDAÇÃO EM ESTACAS CRAVADAS, COM COMPRIMENTO DE 40 (QUARENTA) METROS E LARGURA DE 05 (CINCO) METROS NA COMUNIDADE DO AREAL E JUSTINA, ZONA RURAL DE JURUTI/PA.

- **Objeto da Obra:** Reforma de Ponte de Madeira Legalizada (Peças Emparelhadas) com Vigamento Simples Fundação em Estacas Cravadas, com Comprimento de 40 (quarenta) metros e largura de 05 (cinco) metros na Comunidade do Areal e Justina, Zona Rural de Juruti/pa.
- **Nome do Contratado:** H DA S SANTOS SERVIÇOS EIRELI.
- **Ano do Projeto:** 2022.
- **Número do Processo Licitatório:** Tomada de Preços N°.001/2022
- **Local da Execução do Projeto:** Comunidade do Areal e Justina, Zona Rural de Juruti.
- **Origem do Recurso:** Secretaria de Infraestrutura. 26.782.0010.1.028 Construção, Reforma e Ampliação de Pontes, Classificação Econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações.
- **Valor do contrato Inicial do Contrato:** R\$: 74.796,52
- **Valor Aditado (se houver):** R\$: 00,00
- **Data de Início da Obra:** 18/04/2022
- **Data de Fim da Obra:** 18/07/2022
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 33.504,41
- **Percentual Mensal aplicado:** 44,79%
- **Valor Aplicado no Vigente:** 33.504,41



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CNPJ: 05.257.555/0001-37

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MÊS JUNHO DE 2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA EM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

- **Objeto da Obra:** Contratação de Empresa Capacitada em construção de Calçadas para atender as necessidades Demandadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
- **Nome do Contratado:** J DOS R CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS).
- **Ano do Projeto:** 2022.
- **Número do Processo Licitatório:** 004/2022- TP.
- **Local da Execução do Projeto:** Zona Urbana na Cidade de Juruti/PA
- **Origem do Recurso:** : 0901.154510010.1.024 PROJETO CALÇADA CIDADÃ, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações.
- **Valor do contrato Inicial do Contrato:** R\$: 97.226,75
- **Valor Aditado (se houver):** R\$: 23.944,10
- **Data de Início da Obra:** 18/04/2022
- **Data de Fim da Obra:** 31/12/2022
- **Valor Total Aplicado:** 97.226,75
- **Percentual Mensal aplicado:** 80,24%
- **Valor Aplicado no Vigente:** 97.226,75
- **Percentual Total Aplicado:** 80,24%



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E
FINANÇAS
CNPJ: 05.257.555/0001-37

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MÊS DE JUNHO/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE E LAZER ISAIAS BATISTA FILHO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº063/2022 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI E A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS.

- **Objeto do Projeto:** Contratação de Empresa Especializada para a Construção do Complexo de Esporte e Lazer Isaias Batista Filho, no Município de Juruti, em Atendimento ao Convênio nº063/2022 firmado entre a Prefeitura Municipal de Juruti, neste Estado.
- **Nome do Contratado:** SANECON SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
- **Ano do Projeto:** 2022
- **Número do Processo Licitatório:** Concorrência Pública 002/2022
- **Local da Execução do Projeto:** Município de Juruti.
- **Origem do Recurso:** SEDOP-0710115.811.1499.7659 4440420101/0301 e 0901.27812.0010.1031 449051 1500/1701 Complexo Esportivo, Classificação Econômica: 4.4.90.51.00- obras e Instalações.
- **Valor do contrato Inicial do Contrato:** R\$: 8.025.254,42
- **Valor Aditado (se houver):** R\$: 00,00
- **Prazo de execução do Objeto:** 18 Meses
- **Data de Início do Objeto:** 27/05/2022
- **Data de Fim do Objeto:** 27/11/2023
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 453.463,12
- **Percentual Mensal aplicado:** 5,63%
- **Valor Aplicado no Vigente:** 451.703,00
- **Percentual Total Aplicado:** 5,63%