



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CNPJ: 05.257.555/0001-37

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS e SERVIÇOS DE ENGENHARIA
MAIO DE 2023

CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES de ALEMANHA, APARECIDA, CIPO, MIRI CENTRAL E AREAL III, ZONA RURAL DE JURUTI.

- **OBJETO DA OBRA:** Construção de 05 (cinco) microssistemas de abastecimento de água nas localidades de Alemanha, Aparecida, Cipó, Miri Central e Areal III, Zona Rural de Juruti.
- **NOME DO CONTRATADO:** FENIX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI.
- **ANO DA OBRA:** 2022
- **MODALIDADE/PROCESSO LICITATÓRIO:** Tomada de Preço Nº 003/2022 -SEMINF, PROCESSO Nº.2022/33977, CONVÊNIO Nº.64/2022.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** Alemanha, Aparecida, Cipó, Miri Central e Areal III Zona Rural de Juruti.
- **ORIGEM DO RECURSO:** 0901.175120010.1.026 CONSTRUÇÃO/REF/AMPLIAÇÃO DO SIST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. Z.URB *EMENDA IMPOSITIVA classificação econômica 4.4.90.51.00, Obras e instalações.
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$: 1.083.505,94
- **VALOR ADITADO (REALINHAMENTO):** R\$: 00,00
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:** 09 meses e 11 dias
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 22/03/2022
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 31/12/2022
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 485.906,38
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 10,36%
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 44,85%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 112.270,23



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CNPJ: 30.522.514/0001-78

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Maio/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 02 (DUAS) ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL LOCALIZADAS NA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE JURUTI/PA

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 02 (DUAS) ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL LOCALIZADAS NA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE JURUTI/PA
- **NOME DO CONTRATADO:** L P ALBUQUERQUE LTDA
- **ANO DA OBRA:** 2023
- **MODALIDADE/PROCESSO LICITATÓRIO:** TOMADA DE PREÇO N°. 001/2022 - SEMED, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 00090101/23
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JURUTI.
- **ORIGEM DO RECURSO:** 12.361.0002.1.107 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL, 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 935.848,49
- **VALOR ADITADO (REALINHAMENTO):** R\$ 0,00
- **VALOR TOTAL DO CONTRATO:** R\$ 935.848,49
- **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 180 DIAS
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 30/01/2023.
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 29/07/2024.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 277.904,47
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 29,70%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 178.400,55.
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 19,06%



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CNPJ: 30.522.514/0001-78

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Maio/2023

FUNDEB-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA COBERTURA DA EMEI SEMENTINHA DO SABER NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JURUTI/PA.

OBJETO DA OBRA: FUNDEB - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA COBERTURA DA EMEI SEMENTINHA DO SABER NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JURUTI/PA.

- **NOME DO CONTRATADO:** H DA S SANTOS SERVIÇOS EIRELI
- **ANO DA OBRA:** 2023
- **MODALIDADE/PROCESSO LICITATÓRIO:** DISPENSA ELETRONICA Nº. 7/010-2023 FUNDEB, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 00310303/23
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** AREA URBANA DO MUNICÍPIO DE JURUTI.
- **ORIGEM DO RECURSO:** 12.361.0002.1.107 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL, 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 50.000,00
- **VALOR ADITADO (REALINHAMENTO):** R\$ 0,00
- **VALOR TOTAL DO CONTRATO:** R\$ 50.000,00
- **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 06 MESES
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 19/04/2023.
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 19/10/2023.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 50.000,00
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 100,00%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 50.000,00.
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 100,00%



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CNPJ: 30.522.514/0001-78

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Maio/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM PROFUNDA DA TRAVESSA TUGO MARUOKA NO BAIRRO MARACANÃ, MUNICÍPIO DE JURUTI/PA.

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM PROFUNDA DA TRAVESSA TUGO MARUOKA NO BAIRRO MARACANÃ, MUNICÍPIO DE JURUTI/PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** J DOS R. GONZAGA CONSTRUTORA LTDA
- **ANO DA OBRA:** 2023
- **MODALIDADE/PROCESSO LICITATÓRIO:** TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2023 - SEMINF, PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 00160101/23 - PMJ/CPL
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** TRAVESSA TUGO MARUOKA, BAIRRO MARACANÃ - ZONA URBANA
- **ORIGEM DO RECURSO:** 26.782.001.1043 – PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 372.130,49
- **VALOR ADITADO (REALINHAMENTO):** R\$ 0,00
- **VALOR TOTAL DO CONTRATO:** R\$ 372.130,49
- **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 03 MESES
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 27/02/2023.
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 27/05/2023.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 202.905,59.
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 54,53%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 92.106,30.
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 24,75%



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CNPJ: 30.522.514/0001-78

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Maio/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JURUTI - ESCOLA DA COMUNIDADE BELA FLOR.

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JURUTI - ESCOLA DA COMUNIDADE BELA FLOR
- **NOME DO CONTRATADO:** CONSTRUTORA ANDRADE LTDA - ME
- **ANO DA OBRA:** 2023
- **MODALIDADE/PROCESSO LICITATÓRIO:** TOMADA DE PREÇO Nº. 013/2022 - FUNDEB, PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 00300801/22-PMJ/CPL.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA RURAL.
- **ORIGEM DO RECURSO:** 12.361.0002.1.063 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO, 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 388.304,40
- **VALOR ADITADO (REALINHAMENTO):** R\$ 0,00
- **VALOR TOTAL DO CONTRATO:** R\$ 388.304,40
- **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 12 MESES
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 21/11/2022.
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 21/11/2023.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 233.532,36
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 11,00%
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 60,14%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 42.724,94.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CNPJ: 30.522.514/0001-78

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Maio/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOLAS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUTI.

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOLAS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUTI
- **NOME DO CONTRATADO:** J DOS R GONZAGA CONSTRUTORA LTDA
- **ANO DA OBRA:** 2022
- **MODALIDADE/PROCESSO LICITATÓRIO:** TOMADA DE PREÇO Nº. 013/2022 - FUNDEB, PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 00300801/22-PMJ/CPL.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** COMUNIDADE SURVAL - AREA RURAL.
- **ORIGEM DO RECURSO:** 12.361.0002.1.063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO, 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 391.048,04
- **VALOR ADITADO (REALINHAMENTO):** R\$ 0,00
- **VALOR TOTAL DO CONTRATO:** R\$ 391.048,04
- **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 12 MESES
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 21/11/2022.
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 21/11/2023.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 239.149,53.
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 61,16%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 90.067,14.
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 23,03%



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E
FINANÇAS
CNPJ: 05.257.555/0001-37

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
MÊS DE MAIO DE 2023

**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS (MÃO DE OBRA E MATERIAIS) NA ZONA RURAL
DO MUNICÍPIO DE JURUTI/PA.**

- **OBJETO DA OBRA:** Construção de Praças Públicas (mão de obra e materiais) na Zona Rural do Município de Juruti/Pá.]
- **NOME DO CONTRATADO:** S.& COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA.
- **ANO DA OBRA:** 2022
- **MODALIDADE/ PROCESSO LICITATÓRIO:** Tomada de Preço nº 014/2022- SEMINF/ Contrato nº. 20220702 - SEMINF
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** Zona Rural do Município de Juruti/PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** 15.451.0010.1.022 – Construção, Reforma e Ampliação de Praças Publicas. Emendas Impositivas. Classificação Econômica 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$: 491.798,89
- **VALOR ADITADO (REALINHAMENTO):** 00,00
- **VALOR TOTAL DO CONTRATO:** 491.798,89
- **PRAZO EXECUÇÃO:** 4 meses.
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 12/12/2022
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 12/04/2023
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$: 139.007,03
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 19,42%
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 28,27%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** 95.530,14



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CNPJ: 05.257.555/0001-37

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA

MÊS DE MEIO DE 2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS BAIROS NOVA JERUSALÉM, NOVA CANAÃ E TIRADENTE, NO MUNICÍPIO DE JURUTI/PA.

- **OBJETO DA OBRA:** Contratação de Empresa Especializada para a Construção do Sistema de Abastecimento de água nos Bairros nova Jerusalém, Nova Canaã e Tiradente, no Município de Juruti/Pá.
- **Nome do Contratado:** SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA,
- **ANO DO PROJETO:** 2021.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Tomada de Preço Nº 5/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00810001/21/PMJ/CPL.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** Área Urbana de Juruti.
- **ORIGEM DO RECURSO:** 17.512.0010.1.036 – Construção, Reforma e Ampliação do sistema de Abastecimento de Agua. 4.4.90.51.00- Obras e Instalações.
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL DO CONTRATO:** R\$: 1.293.795,19
- **VALOR ADITADO (25%):** R\$: 258.758,56
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:** 10 meses
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 15/02/2022.
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 15/12/2022
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$: 461.409,65
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 25,66%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 23,73%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** 306.979,34
- **1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO:** Inicio: 15/12/2022 Término: 15/10/2023.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CNPJ: 30.522.514/0001-78

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Maio de/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVENÇÕES E TURISMO DE JURUTI /PA

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVENÇÕES E TURISMO DE JURUTI/PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** L P ALBUQUERQUE LTDA
- **ANO DA OBRA:** 2023
- **MODALIDADE/PROCESSO LICITATÓRIO:** TOMADA DE PREÇO Nº. 007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 00010304/23.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** AV. BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, CENTRO, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JURUTI/PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** 13.392.0013.1.002 – IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CULTURA, 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 1.967,825 13
- **VALOR ADITADO (REALINHAMENTO):** R\$ 0,00
- **VALOR TOTAL DO CONTRATO:** R\$: 1.967,825 13.
- **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 300 DIAS (10 Meses)
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 18/04/2023.
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 18/02/2024.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 446.444,14.
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 22,69%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 446.444,14.
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 22,69%