



BOLETIM DE MEDIÇÃO												TOMADA DE PREÇO Nº015/2022-SEMINF				BM 08			
OBRA: MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE JURUTI - PA		CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI						CONTRATADA : 								15/09/2023			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT. CONTR.	VALOR UNT	CUSTOS	PREÇO TOTAL DO CONTRATO	SUPRESSÃO		ADITIVO		QUANTIDADES MEDIÇÃO				VALORES MEDIÇÃO				%
							QTD	VALOR	QTD	VALOR	ANT	PERÍO.	ACUMUL.	SALDO	ANT	PERÍO.	ACUMUL.	SALDO	
1	SERVIÇOS																		
1.1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1920	22,82	29,48	R\$ 56.601,60					1120	160	1.280,00	640,00	33.017,60	4.716,80	37.734,40	18.867,20	66,67%
1.2	AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19200	18,22	23,46	R\$ 450.432,00					11200	1600	12.800,00	6.400,00	262.752,00	37.536,00	300.288,00	150.144,00	66,67%
	TOTAL GERAL					R\$ 507.033,60					12.320,00				295.769,60	42.252,80	338.022,40	169.011,20	66,67%
VALOR FINAL DA OBRA						507.033,60													
ACUMULADO ANTERIOR		NO PERIODO			ACUMULADO ATUAL				SALDO CONTRATUAL		DATA		VALOR DO BM						
295.769,60		42.252,80			338.022,40				169.011,20		15/09/2023		42.252,80						
58,33%		8,33%			66,67%				33,33%										
EMPRESA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI																	
Responsável Técnico da Empresa		Setor Técnico / Engenheiro Civil						Secretaria Municipal de Infraestrutura / Secretário											