



BOLETIM DE MEDIÇÃO					BM 03
OBRA: MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE JURUTI - PA	CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI		CONTRATADA : 		TOMADA DE PREÇO Nº015/2022-SEMINF 12/04/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT. CONTR.	VALOR UNT	CUSTOS	PREÇO TOTAL DO CONTRATO	SUPRESSÃO		ADITIVO		QUANTIDADES MEDIÇÃO				VALORES MEDIÇÃO				%
							QTD	VALOR	QTD	VALOR	ANT	PERÍO.	ACUMUL.	SALDO	ANT	PERÍO.	ACUMUL.	SALDO	
1	SERVIÇOS																		
1.1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1920	22,82	29,48	R\$ 56.601,60					320	160	480,00	1.440,00	9.433,60	4.716,80	14.150,40	42.451,20	25,00%
1.2	AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19200	18,22	23,46	R\$ 450.432,00					3200	1600	4.800,00	14.400,00	75.072,00	37.536,00	112.608,00	337.824,00	25,00%
TOTAL GERAL						R\$ 507.033,60					3.520,00				84.505,60	42.252,80	126.758,40	380.275,20	25,00%

VALOR FINAL DA OBRA						507.033,60													
ACUMULADO ANTERIOR		NO PERIODO				ACUMULADO ATUAL				SALDO CONTRATUAL				DATA		VALOR DO BM			
84.505,60		42.252,80				126.758,40				380.275,20				12/04/2023		42.252,80			
16,67%		8,33%				25,00%				75,00%									

EMPRESA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI				
Responsável Técnico da Empresa	Setor Técnico / Engenheiro Civil			Secretaria Municipal de Infraestrutura / Secretário	