



BOLETIM DE MEDIÇÃO																TOMADA DE PREÇO Nº015/2022-SEMINF		BM 05	
OBRA: MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE JURUTI - PA		CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI										CONTRATADA : 				12/06/2023			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT. CONTR.	VALOR UNT	CUSTOS	PREÇO TOTAL DO CONTRATO	SUPRESSÃO		ADITIVO		QUANTIDADES MEDIÇÃO				VALORES MEDIÇÃO				%
							QTD	VALOR	QTD	VALOR	ANT	PERÍO.	ACUMUL.	SALDO	ANT	PERÍO.	ACUMUL.	SALDO	
1	SERVIÇOS																		
1.1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1920	22,82	29,48	R\$ 56.601,60					640	160	800,00	1.120,00	18.867,20	4.716,80	23.584,00	33.017,60	41,67%
1.2	AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19200	18,22	23,46	R\$ 450.432,00					6400	1600	8.000,00	11.200,00	150.144,00	37.536,00	187.680,00	262.752,00	41,67%
TOTAL GERAL						R\$ 507.033,60					7.040,00				169.011,20	42.252,80	211.264,00	295.769,60	41,67%
VALOR FINAL DA OBRA							507.033,60												
ACUMULADO ANTERIOR			NO PERÍODO			ACUMULADO ATUAL				SALDO CONTRATUAL				DATA		VALOR DO BM			
169.011,20			42.252,80			211.264,00				295.769,60				12/06/2023		42.252,80			
33,33%			8,33%			41,67%				58,33%									
EMPRESA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI																	
Responsável Técnico da Empresa		Setor Técnico / Engenheiro Civil										Secretaria Municipal de Infraestrutura / Secretário							