



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS  
CNPJ: 05.257.555/0001-37

---

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MÊS AGOSTO 2022**

**REFORMA DE PONTE DE MADEIRA LEGALIZADA (PEÇAS EMPARELHADAS) COM VIGAMENTO SIMPLES FUNDAÇÃO EM ESTACAS CRAVADAS, COM COMPRIMENTO DE 40 (QUARENTA) METROS E LARGURA DE 05 (CINCO) METROS NA COMUNIDADE DO AREAL E JUSTINA, ZONA RURAL DE JURUTI/PA.**

- **Objeto da Obra:** Reforma de Ponte de Madeira Legalizada (Peças Eparelhadas) com Vigamento Simples Fundação em Estacas Cravadas, com Comprimento de 40 (quarenta) metros e largura de 05 (cinco) metros na Comunidade do Areal e Justina, Zona Rural de Juruti/pa.
- **Nome do Contratado:** H DA S SANTOS SERVIÇOS EIRELI.
- **Ano do Projeto:** 2022.
- **Número do Processo Licitatório:** Tomada de Preços Nº.001/2022
- **Local da Execução do Projeto:**. Comunidade do Areal e Justina, Zona Rural de Juruti.
- **Origem do Recurso:** Secretaria de Infraestrutura. 26.782.0010.1.028 Construção, Reforma e Ampliação de Pontes, Classificação Econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações.
- **Valor do contrato Inicial do Contrato:** R\$: 74.796,52
- **Valor Aditado (se houver):** R\$: 00,00
- **Data de Início da Obra:** 18/04/2022
- **Data de Fim da Obra:** 18/07/2022
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 16.692,84
- **Percentual Mensal aplicado:** 22,32%
- **Percentual Total Aplicado :** 100%
- **Valor Aplicado no Vigente:** 16.692,84



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS  
CNPJ: 05.257.555/0001-37

---

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MÊS AGOSTO 2022**

**REFORMA DE PONTE DE MADEIRA LEGALIZADA (PEÇAS EMPARELHADAS) COM VIGAMENTO SIMPLES FUNDAÇÃO EM ESTACAS CRAVADAS, COM COMPRIMENTO DE 40 (QUARENTA) METROS E LARGURA DE 05 (CINCO) METROS NA COMUNIDADE DO AREAL E JUSTINA, ZONA RURAL DE JURUTI/PA.**

- **Objeto da Obra:** Reforma de Ponte de Madeira Legalizada (Peças Eparelhadas) com Vigamento Simples Fundação em Estacas Cravadas, com Comprimento de 40 (quarenta) metros e largura de 05 (cinco) metros na Comunidade do Areal e Justina, Zona Rural de Juruti/pa.
- **Nome do Contratado:** H DA S SANTOS SERVIÇOS EIRELI.
- **Ano do Projeto:** 2022.
- **Número do Processo Licitatório:** Tomada de Preços Nº.001/2022
- **Local da Execução do Projeto:**. Comunidade do Areal e Justina, Zona Rural de Juruti.
- **Origem do Recurso:** Secretaria de Infraestrutura. 26.782.0010.1.028 Construção, Reforma e Ampliação de Pontes, Classificação Econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações.
- **Valor do contrato Inicial do Contrato:** R\$: 74.796,52
- **Valor Aditado (se houver):** R\$: 00,00
- **Data de Início da Obra:** 18/04/2022
- **Data de Fim da Obra:** 18/07/2022
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 16.692,84
- **Percentual Mensal aplicado:** 22,32%
- **Percentual Total Aplicado :** 100%
- **Valor Aplicado no Vigente:** 16.692,84



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E  
FINANÇAS  
CNPJ: 05.257.555/0001-37

---

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MÊS DE AGOSTO DE 2022**  
**AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL E RECREATIVO TRIBÓDROMO NO MUNICÍPIO DE**  
**JURUTI-PA**

- **Objeto da Obra:** 1ª. Etapa de construção dos Camarotes do Centro Cultural e Recreativo Tribódromo do Município de Juruti.
- **Nome do Contratado:** R C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Ano do Projeto:** 2018
- **Número do Processo Licitatório:** 083/2020
- **Local de Execução da Obra:** Centro Cultural e Recreativo Tribódromo, Bairro: Maracanã, Juruti-Pá, CEP: 68170-000.
- **Origem do Recurso:** Federal e Dotação: 1901.133920019.1.009. Ampliação do Tribódromo, José Priante, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações.
- **Valor do Contrato Inicial:** R\$ 1.339.647,22
- **Data de Início da Obra:** 31/12/2018
- **Data de Fim da Obra:** 22/05/2022
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 1.123.770,12
- **Percentual total aplicado:** 83,89%
- **Percentual mensal aplicado:** 25,94%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$: 347.496,30
- **Valor do Reequilíbrio:** R\$: 453.050,25.
- **Valor Aditado:** R\$: 535.209,33
- **Valor Aplicado do Reequilíbrio e Aditivo no mês Vigente:** R\$: 976.887,37
- **Percentual Total Aplicado do Reequilíbrio e aditivo:** 98,85%
- **1º. Aditivo do Prazo de Execução:** Início: 22/09/2021 Fim 31/12/2022
- **Obs.** O valor do Reequilíbrio e aditivo é recurso Próprio do Município.