



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E
FINANÇAS
CNPJ: 05.257.555/0001-37

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MÊS DE MAÇO DE 2023

MÃO DE OBRAS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE JURUTI/PA.

- **Objeto da Obra:** Mão de Obras para Execução de Pavimentação e Construção de Galerias Pluviais nos Bairros do Município de Juruti/Pa.
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA GONZAGA
- **Ano da Obra:** 2023
- **Número do Processo Licitatório:** 015/2023- SEMINF
- **Local da Execução da Obra:** Bairros do Município de Juruti/PA
- **Origem do Recurso:** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações.
- **Valor do contrato Inicial do Contrato:** R\$: 507.033,60
- **Valor Aditado:** 00,00
- **Data de Início do Objeto:** 13/01/2023
- **Data de Fim do Objeto:** 13/01/2024
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 126.758,40
- **Percentual Mensal Aplicado:** 8,33%
- **Percentual Total Aplicado:** 25,00%
- **Valor aplicado no Mês vigente:** 42.252,80



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E
FINANÇAS
CNPJ: 05.257.555/0001-37

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MÊS DE MARÇO DE 2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JURUTI - ESCOLA DA COMUNIDADE BELA FLOR.

- **Objeto do Projeto:** Contratação de Empresa para Construção de 1 (Uma) Escola na Zona Rural do Município de Juruti - Escola da Comunidade Bela Flor
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA ANDRADE LTDA ME
- **Número do Processo Licitatório:** Tomada de Preço nº. 013/2022-FUDEB
- **Local da Execução do Projeto:** Comunidade Bela, Área Rural de Juruti.
- **Origem do Recurso:** Dotação: Classificação Econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações.
- **Valor do contrato Inicial do Contrato:** R\$: 388.304,40
- **Valor Aditado (se houver):** R\$: 00,00
- **Data de Início do Objeto:** 21/11/2022
- **Data de Fim do Objeto:** 21/11/2023
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 198.996,95
- **Percentual Mensal Aplicado:** 32,11%
- **Percentual Total Aplicado:** 51,25%
- **Valor aplicado no Mês vigente:** 124.681,95