



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E
FINANÇAS
CNPJ: 05.257.555/0001-37

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MÊS DE JANEIRO DE 2022

**REFORMA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DO BAIRRO DO SÃO MARCOS NO MUNICÍPIO DE JURUTI.**

- **Objeto da Obra:** Contrato Administrativo para Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Reforma das Instalações Prediais do Sistema de Abastecimento de Água do Bairro do São Marcos no Município de Juruti.
- **Nome do Contratado:** SERRÃO OLIVEIRA & PRINTES LTDA.
- **Local de Execução da Obra:** Bairro do São Marcos, Zona urbana do Município de Juruti.
- **Origem do Recurso:** 1901.041220010.2.084 – Manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Classificação Econômica 3.3.90.39.00 Outro Serv. De terceiro. Pessoa Jurídica.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Carta Convite
- **Número do Processo Licitatório:** Carta Convite nº. 003/2021
- **Data de Início da Obra:** 29/11/2021
- **Data de Fim da Obra:** 01/03/2022
- **Valor Total da Obra:** 106.138,28
- **Valor Total Aplicado:** 106.138,28
- **Percentual total aplicado:** 100%
- **Percentual mensal aplicado:** 28,99%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 30.772,76