



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E
FINANÇAS
CNPJ: 05.257.555/0001-37

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE DEZEMBRO DE 2021

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTEMPLANDO TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONCEPÇÃO DAS MESMAS: ESCOLA ZELINDA DE SOUZA GUIMARÃES (ZONA URBANA); 2. ESCOLA MARIA DA SAÚDE PINHEIRO CUNHA (ZONA URBANA); 3. ESCOLA RAIMUNDO DE SOUSA COELHO (ZONA URBANA); 4. ESCOLA ANA MARIA ALBUQUERQUE (COMUNIDADE IGARAPÉ AÇÚ); 5. ESCOLA MARIA DO CARMO MENEZES (COMUNIDADE MIRI); 6. ESCOLA SÃO SEBASTIÃO ANEXOS I (COMUNIDADE TERRA PRETA DO SALÉ); 7. ESCOLA SÃO SEBASTIÃO ANEXO II (COMUNIDADE TERRA PRETA DO SALÉ); 8. ESCOLA JOÃO SILVA MASCARENHAS ZONA RURAL); 9. ESCOLA VIDA FELIZ (COMUNIDADE PONTE DA TAPUIA NA ZONA RURAL); A SEREM ATENDIDAS COM AS MANUTENÇÕES, ENCONTRAN-SE NA NECESSIDADE EM CARATER DE URGÊNCIA DE REFORMA A CORREÇÕES DE TODAS AS PATOLOGIAS EXISTENTES, POIS AS MESMAS PRECISAM DE TODOS OS ESPAÇOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO PARA O USO NORMAL DE SUAS ATIVIDADES ANTES DO INICIO DAS AULAS. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM, REFORMA, REPAROS, CORREÇÕES, INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRÁULICAS E PINTURA GERAL, A FIM DE ATENDER E COMPOR AS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUTI/PA, NO PRAZO MAXIMO DE 90 DIAS ÚTEIS.

- **Objeto da Obra:** Contratação de serviços para realização de serviços de engenharia civil para manutenção corretiva e preventiva das escolas municipais, contemplando todos os elementos necessários para concepção das mesmas: Escola Zelinda de Souza Guimarães (zona urbana); 2. Escola Maria da saúde pinheiro cunha (zona urbana); 3. Escola Raimundo de Sousa Coelho (Zona Urbana); 4. Escola Ana Maria Albuquerque (Comunidade Igarapé Açú); 5. Escola Maria do Carmo Menezes (comunidade Miri); 6. Escola são Sebastião anexos I (Comunidade Terra Preta do Salé); 7. Escola São Sebastião anexo II (Comunidade Terra Preta do Salé); 8. Escola João Silva Mascarenhas (Zona Rural); 9. Escola Vida Feliz (Comunidade Ponte da Tapuia na Zona Rural); a serem atendidas com as manutenções, encontram-se na necessidade em caráter de urgência de reforma a correções de todas as patologias existentes, pois as mesmas precisam de todos os espaços em bom estado de conservação para o uso normal de suas atividades antes do inicio das aulas. Os serviços de limpeza, capinagem, reforma, reparos, correções, instalações elétricas e hidráulicas e



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E
FINANÇAS
CNPJ: 05.257.555/0001-37

pintura geral, a fim de atender e compor as obrigações da secretaria de educação do município de Juruti/pá, no prazo máximo de 90 dias úteis.

- **Nome do Contratado:** A.O.C CONSTRUÇÃO SERVIÇO DE TERREPLANAGEM E MANUTENÇÃO EIRELI.
- **Local de Execução da Obra:** Escola Zelinda de Souza Guimarães (Zona Urbana); 2. Escola Maria da Saúde Pinheiro Cunha (Zona Urbana); 3. Escola Raimundo de Sousa Coelho (Zona Urbana); 4. Escola Ana Maria Albuquerque (Comunidade Igarapé Açú); 5. Escola Maria do Carmo Menezes (Comunidade Miri); 6. Escola São Sebastião anexos I (Comunidade Terra Preta do Salé); 7. Escola São Sebastião anexo II (Comunidade Terra Preta do Salé); 8. Escola João Silva Mascarenhas (Zona Rural); 9. Escola Vida Feliz (Comunidade Ponte da Tapuia na Zona Rural).
- **Origem do Recurso:** Dotação: 12.381.0002.2023 - Manutenção do SALED 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Carta Convite
- **Número do Processo Licitatório:** 01/2021-001
- **Data de Início da Obra:** 19/10/2021
- **Data de Fim da Obra:** 19/01/2022
- **Valor Total da Obra:** 301.312,74
- **Valor Total Aplicado:** 205.506,57
- **Percentual total aplicado:** 68,21%
- **Percentual mensal aplicado:** 31,79%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 95.806,17
- **1º Aditivo de Prazo para Execução:** Início 19/01/2022 Fim 19/04/2022



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E
FINANÇAS
CNPJ: 05.257.555/0001-37

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL E RECREATIVO TRIBÓDROMO NO MUNICÍPIO DE JURUTI-PA

- **Objeto da Obra:** 1ª. Etapa de construção dos Camarotes do Centro Cultural e Recreativo Tribódromo do Município de Juruti.
- **Nome do Contratado:** R C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- **Local de Execução da Obra:** Centro Cultural e Recreativo Tribódromo, Bairro: Maracanã, Juruti-Pá, CEP: 68170-000.
- **Origem do Recurso:** Federal e Dotação: 1901.041220010.2.084. Manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** 083/2020
- **Data de Início da Obra:** 31/12/2018
- **Data de Fim da Obra:** 31/12/2022
- **Valor Total da Obra:** 1.390.804,60
- **Valor Total Aplicado:** 424.006,93
- **Percentual total aplicado:** 31,65%
- **Percentual mensal aplicado:** 31,65%
- **Valor aplicado no mês vigente:** 424.006,93
- **1º. Aditivo do Prazo de Execução:** Início: 22/09/2021 Fim 01/03/2022