



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E
FINANÇAS
CNPJ: 05.257.555/0001-37

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ZONA URBANA NA CIDADE DE JURUTI.

- **Objeto do Projeto:** Pavimentação Asfáltica na Zona Urbana na Cidade de Juruti/PA
- **Nome do Contratado:** NUTRI NORTE LTDA.
- **Ano do Projeto:** 2022
- **Número do Processo Licitatório:** Tomada de Preço nº. 006/ 2022
- **Local da Execução do Projeto:** Zona Urbana na Cidade de Juruti/PA
- **Origem do Recurso:** 0901.267820010.1.030. Pavimentação, Recapeamento e Manutenção de Vias Públicas, Classificação Econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações.
- **Valor do contrato Inicial do Contrato:** R\$: 2.983.722,23
- **Valor Aditado (se houver):** R\$: 00,00
- **Prazo de execução do Objeto:** 7 meses e 12 dias
- **Data de Início do Objeto:** 19/05/2022
- **Data de Fim do Objeto:** 31/12/2022
- **Valor Total Aplicado:** 370.993,27
- **Percentual Mensal Aplicado:** 12,43%
- **Valor Aplicado no Mês Vigente:** 370.993,27
- **Percentual Total Aplicado:** 12,43%



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E
FINANÇAS
CNPJ: 05.257.555/0001-37

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MÊS DE NOVEMBRO/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO E CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM SIMPLES NA ZONA URBANA NA CIDADE DE JURUTI/PA.

Objeto do Projeto: Contratação de Empresa para Construção de Pavimentação de Concreto e Drenagem Simples na Zona Urbana na Cidade de Juruti/PA

- **Nome do Contratado:** J DOS R GONZAGA CONSTRUTORA LTDA MATRIZ E FILHIAIS
- **Ano do Projeto:** 2022
- **Número do Processo Licitatório:** 002/2022- TP-SEMINF
- **Local da Execução do Projeto:** Zona Urbana na Cidade de Juruti/PA
- **Origem do Recurso:** 26.782.0010.1030. Pavimentação, Recapeamento e Manutenção de Vias Públicas, Classificação Econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações.
- **Valor do contrato Inicial do Contrato:** R\$: 318.809,49
- **Valor Aditado (se houver):** R\$: 00,00
- **Data de Início do Objeto:** 19/05/2022
- **Data de Fim do Objeto:** 31/12/2022
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 397.293,39
- **Percentual Total Aplicado:** 100%
- **Percentual mensal Aplicado:** 19,75%
- **Valor Aplicado no Mês Vigente:** 78.483,81



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CNPJ: 05.257.555/0001-37

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MÊS NOVEMBRO DE 2022

CONSTRUÇÃO DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JURUTI/PA

- **Objeto da Obra:** Construção da Lavanderia do Hospital Municipal do Município de Juruti-Pá.
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA DORATA EIRELI.
- **Ano do Projeto:** 2022.
- **Número do Processo Licitatório:** 8/2021- TP.
- **Local da Execução do Projeto:** HOSPITAL FRANCISCO RODRIGUES BARROS, NO MUNICÍPIO DE JURUTI/PA.
- **Origem do Recurso:** 1602.103010003.2.045 Manutenção do Bloco de Investimentos, Classificação Econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações.
- **Valor do Contrato Inicial :** R\$: 207.273,40
- **Valor Aditado (se houver):** R\$: 27.080,63
- **Data de Início da Obra:** 14/02/2022
- **Data de Fim da Obra:** 14/12/2022
- **Valor Total Aplicado: R\$:** 234, 354,02
- **Percentual Mensal aplicado:**27,59%
- **Percentual Total Aplicado:** 100%
- **Valor Aplicado no Vigente:** 64.662,99