



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E  
FINANÇAS  
CNPJ: 05.257.555/0001-37

---

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MÊS DE FEVEREIRO DE 2023**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE (02) DUAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. LOCALIZADAS NA ÁREA URBANA DO MUNÍCIPIO DE JURUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JURUTI/PA**

- **Objeto da Obra:** Contratação de Empresa Capacitada para Reforma e Ampliação de (02) duas Escolas de Ensino Infantil. Localizadas na área urbana do Município de Juruti, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação que entre si celebram Secretaria Municipal de Educação de Juruti/Pa
- **Nome do Contratado:** L P ALBUQUERQUE LTDA
- **Número do Processo Licitatório:** Tomada de Preço nº. 001/2023-SEMED
- **Local da Execução da Obra:** Área Urbana de Juruti.
- **Origem do Recurso:** 12.361.0002.1.107– Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino Fundamental 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.
- **Valor do contrato Inicial do Contrato:** R\$: 935.848,49
- **Valor Aditado (se houver):** R\$: 00,00
- **Prazo de execução do Objeto:** 180 Dias
- **Data de Início do Objeto:** 30/01/2023
- **Data de Fim do Objeto:** 29/07/2023
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 99.503,92
- **Percentual Mensal Aplicado:** 10,63%
- **Percentual Total Aplicado:** 10,63%
- **Valor Aplicado no Mês Vigente:** R\$: 99.503,92



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E  
FINANÇAS  
CNPJ: 05.257.555/0001-37

---

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MÊS DE FEVEREIRO DE 2023**

**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS (MÃO DE OBRA E MATERIAIS) NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JURUTI/PA.**

- **Objeto da Obra:** Construção de Praças Públicas (mão de obra e materiais) na Zona Rural do Município de Juruti/Pá
- **Nome do Contratado:** S.& COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA
- **Ano da Obra:** 2022
- **Número do Processo Licitatório:** 014/2022- SEMINF
- **Local da Execução da Obra:** Zona Rural do Município de Juruti/PA
- **Origem do Recurso:** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações.
- **Valor do contrato Inicial do Contrato:** R\$: 491.798,89
- **Valor Aditado:** 00,00
- **Data de Início do Objeto:** 21/11/2022
- **Data de Fim do Objeto:** 21/11/2023
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 43.476,89
- **Percentual Mensal Aplicado:** 8,84%
- **Percentual Total Aplicado:** 8,84%
- **Valor aplicado no Mês vigente:** 43.476,89