



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E
FINANÇAS
CNPJ: 05.257.555/0001-37

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA

MÊS DE MAÇO DE 2023

MÃO DE OBRAS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE JURUTI/PA.

- **Objeto da Obra:** Mão de Obras para Execução de Pavimentação e Construção de Galerias Pluviais nos Bairros do Município de Juruti/Pa.
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA GONZAGA.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2022-SEMINF.
- **Número do Processo Licitatório:** Nº 00261004/22 – PMJ/CPL
- **Local da Execução da Obra:** Bairros do Município de Juruti/PA
- **Origem do Recurso:** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações.
- **Valor do contrato Inicial:** R\$: 507.033,60
- **Valor Aditado(Realinhamento):** 00,00
- **Data de Início do Objeto:** 13/01/2023
- **Data de Fim do Objeto:** 13/01/2024
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 126.758,40
- **Percentual Mensal Aplicado:** 8,33%
- **Percentual Total Aplicado:** 25,00%
- **Valor aplicado no Mês vigente:** 42.252,80



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E
FINANÇAS
CNPJ: 05.257.555/0001-37

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA

MÊS DE MARÇO DE 2023

CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICA (MÃO DE OBRA E MATERIAIS) NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JURUTI/PA.

- **Objeto da Obra:** Construção de Praças Públicas (mão de obra e materiais) na Zona Rural do Município de Juruti/Pá
- **Nome do Contratado:** S.& COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de Preço: 014/2022-SEMINF.
- **Número do Processo Licitatório:** N° 00111102/22 – SEMINF.
- **Local da Execução da Obra:** Zona Rural do Município de Juruti/PA
- **Origem do Recurso:** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações.
- **Valor do contrato Inicial do Contrato:** R\$: 491.798,89
- **Valor Aditado:** 00,00
- **Data de Início do Objeto:** 21/11/2022
- **Data de Fim do Objeto:** 21/11/2023
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 43.476,89
- **Percentual Mensal Aplicado:** 8,84%
- **Percentual Total Aplicado:** 8,84%
- **Valor aplicado no Mês vigente:** 43.476,89



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E
FINANÇAS
CNPJ: 05.257.555/0001-37

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA

MÊS DE MAÇO DE 2023

DRENAGEM DA RUA TUGO MARUOKO DO BAIRRO MARACANÃ JURUTI/PA.

- **Objeto da Obra:** Drenagem da Rua Tugo Maruoko do Bairro Maracanã Juruti/Pa.
- **Nome do Contratado:** **J DOS R. GONZAGA CONSTRUTORA LTDA.**
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS N°002/2023- SEMINF.
- **Número do Processo Licitatório:** N° 00160101/23 – PMJ/CPL
- **Local da Execução da Obra:** Bairro Maracanã, Zona Urbana do Município de Juruti/PA
- **Origem do Recurso:** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações.
- **Valor do contrato Inicial do Contrato:** R\$: 372.130,49
- **Valor Aditado:** 00,00
- **Data de Início do Objeto:** 27/02/2023
- **Data de Fim do Objeto:** 27/05/2023
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 110.799,29
- **Percentual Mensal Aplicado:** 29,77%
- **Percentual Total Aplicado:** 29,77%
- **Valor aplicado no Mês vigente:** 110.799,29



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E
FINANÇAS
CNPJ: 05.257.555/0001-37

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MÊS DE MARÇO DE 2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JURUTI - ESCOLA DA COMUNIDADE BELA FLOR.

- **Objeto do Projeto:** Contratação de Empresa para Construção de 1 (Uma) Escola na Zona Rural do Município de Juruti - Escola da Comunidade Bela Flor
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA ANDRADE LTDA ME.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Tomada de Preço n°. 013/2022- FUDEB
- **Número do Processo Licitatório:** N° 00300801/22/PMJ/CPL
- **Local da Execução do Projeto:** Comunidade Bela, Área Rural de Juruti.
- **Origem do Recurso:** Dotação: Classificação Econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações.
- **Valor do contrato Inicial do Contrato:** R\$: 388.304,40
- **Valor Aditado (se houver):** R\$: 00,00
- **Data de Início do Objeto:** 21/11/2022
- **Data de Fim do Objeto:** 21/11/2023
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 198.996,95
- **Percentual Mensal Aplicado:** 32,11%
- **Percentual Total Aplicado:** 51,25%
- **Valor aplicado no Mês vigente:** 124.681,95



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E
FINANÇAS
CNPJ: 05.257.555/0001-37
