



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E  
FINANÇAS  
CNPJ: 05.257.555/0001-37

---

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MÊS DE ABRIL DE 2023**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA CONSTRUÇÃO DE 6 (SEIS) ESCOLAS  
NA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUTI PARA ATENDER A SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

- **Objeto da Obra:** Contratação de Empresa para Construção de 6 (seis) Escolas na área rural do Município de Juruti.
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA ANDRADE LTDA ME
- **Número do Processo Licitatório:** Tomada de Preço nº. 013/2022-FUNDEB
- **Local da Execução da Obra:** Comunidade Bela, Área Rural de Juruti.
- **Origem do Recurso:** Dotação: Classificação Econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações.
- **Valor do contrato Inicial do Contrato:** R\$: 391.048,04
- **Valor Aditado (se houver):** R\$: 00,00
- **Data de Início da Obra:** 21/11/2023
- **Data de Fim da Obra:** 21/11/2023
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 149.082,39
- **Percentual Mensal Aplicado:** 8,52%
- **Percentual Total Aplicado:** 38,12%
- **Valor aplicado no Mês vigente:** 33.329,83



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E  
FINANÇAS  
CNPJ: 05.257.555/0001-37

---

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MÊS DE ABRIL DE 2023**

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ZONA URBANA DA CIDADE DE JURUTI.**

- **Objeto da Obra:** Pavimentação Asfáltica na Zona Urbana na Cidade de Juruti/PA
- **Nome do Contratado:** NUTRI NORTE LTDA.
- **Número do Processo Licitatório:** Tomada de Preço nº. 006/ 2022
- **Local da Execução da Obra:** Zona Urbana na Cidade de Juruti/PA
- **Origem do Recurso:** 0901.267820010.1.030. Pavimentação, Recapeamento e Manutenção de Vias Públicas, Classificação Econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações.
- **Valor do contrato Inicial do Contrato:** R\$: 71.007,64
- **Valor Aditado (se houver):** R\$: 00,00
- **Prazo de execução da Obra:** 7 meses e 12 dias
- **Data de Início da Obra:** 19/05/2022
- **Data de Fim da Obra:** 31/12/2022
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 71.007,64
- **Percentual Mensal Aplicado:** 100%
- **Valor Aplicado no Mês Vigente:** R\$: 71.007,64
- **Percentual Total Aplicado:** 100%



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E  
FINANÇAS  
CNPJ: 05.257.555/0001-37

---

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MÊS DE ABRIL DE 2023**

**MÃO DE OBRAS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE JURUTI/PA.**

- **Objeto da Obra:** Mão de Obras para Execução de Pavimentação e Construção de Galerias Pluviais nos Bairros do Município de Juruti/Pa.
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA GONZAGA
- **Ano da Obra:** 2023
- **Número do Processo Licitatório:** 015/2023- SEMINF
- **Local da Execução da Obra:** Bairros do Município de Juruti/PA
- **Origem do Recurso:** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações.
- **Valor do contrato Inicial do Contrato:** R\$: 507.033,60
- **Valor Aditado:** 00,00
- **Data de Início da Obra:** 13/01/2023
- **Data de Fim da Obra:** 13/01/2024
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 126.758,40
- **Percentual Mensal Aplicado:** 8,33%
- **Percentual Total Aplicado:** 25,00%
- **Valor aplicado no Mês vigente:** 42.252,80



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E  
FINANÇAS  
CNPJ: 05.257.555/0001-37

---

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MÊS DE ABRIL DE 2023**

**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS (MÃO DE OBRA E MATERIAIS) NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JURUTI/PA.**

- **Objeto da Obra:** Construção de Praças Públicas (mão de obra e materiais) na Zona Rural do Município de Juruti/Pá
- **Nome do Contratado:** S.& COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA
- **Ano da Obra:** 2022
- **Número do Processo Licitatório:** 014/2022- SEMINF
- **Local da Execução da Obra:** Zona Rural do Município de Juruti/PA
- **Origem do Recurso:** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações.
- **Valor do contrato Inicial do Contrato:** R\$: 491.798,89
- **Valor Aditado:** 00,00
- **Data de Início da Obra:** 21/11/2022
- **Data de Fim da Obra:** 21/11/2023
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 138.007,03
- **Percentual Mensal Aplicado:** 9,42%
- **Percentual Total Aplicado:** 28,27%
- **Valor aplicado no Mês vigente:** 95.530,14



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E  
FINANÇAS  
CNPJ: 05.257.555/0001-37

---

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS/MÊS DE ABRIL DE 2023**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JURUTI - ESCOLA DA COMUNIDADE BELA FLOR.**

- **Objeto da Obra:** Contratação de Empresa para Construção de 01 (Uma) Escola na Zona Rural do Município de Juruti - Escola da Comunidade Bela Flor
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA ANDRADE LTDA ME
- **Número do Processo Licitatório:** Tomada de Preço nº. 013/2022-FUDEB
- **Local da Execução da Obra:** Comunidade Bela, Área Rural de Juruti.
- **Origem do Recurso:** Dotação: Classificação Econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações.
- **Valor do contrato Inicial do Contrato:** R\$: 388.304,40
- **Valor Aditado (se houver):** R\$: 00,00
- **Data de Início da Obra:** 21/11/2022
- **Data de Fim da Obra:** 21/11/2023
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 190.807,42
- **Percentual Mensal Aplicado:** 30,00%
- **Percentual Total Aplicado:** 50,86%
- **Valor aplicado no Mês vigente:** 116.492,74



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E  
FINANÇAS  
CNPJ: 30.522.514/0001-78

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MÊS DE ABRIL DE 2023

### EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO (TAPA BURACO) PARA VIAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JURUTI/PA

**Objeto do Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO (TAPA BURACO) COM FORNECIMENTO DE CBUQ PARA VIAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JURUTI/PA

- **Nome do Contratado:** NUTRI NORTE LTDA
- **Ano da Obra:** 2023
- **Número do Processo Licitatório:** Dispensa nº. 7/2023-090302 - **Contrato:** 20230114 - SEMINF
- **Local da Execução da Obra:** Vias públicas da zona urbana do Município de Juruti.
- **Origem do Recurso:** 15.452.0010.2040 – Manutenção dos Serviços Urbano, 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
- **Prazo de Execução:** 08 dias
- **Valor Inicial do Contrato:** R\$: 71.007,64
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 0,00
- **Data de Início da Obra:** 09/04/2023.
- **Data de Fim da Obra:** 17/04/2023.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 71.007,64
- **Percentual Mensal Aplicado:** 100,00%
- **Percentual Total Aplicado:** 100,00%
- **Valor aplicado no Mês vigente:** R\$ 71.007,64



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS  
CNPJ: 30.522.514/0001-78

## **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

ABRIL DE/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE JURUTI/PÁ.

**OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE JURUTI/PÁ.

- **NOME DO CONTRATADO:** THREE SERVICE SOLUÇÕES EIRELI
- **ANO DA OBRA:** 2022
- **MODALIDADE/PROCESSO LICITATÓRIO:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 0001/2022 - SEMINF, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 00220401/22-PMJ/CPL.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** PERIMETRO URBANO.
- **ORIGEM DO RECURSO:** 27.812.0010.1031 – CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO, 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
- **VALOR INICIAL DO CONTRATO:** R\$ 4.577.760,44
- **VALOR ADITADO (REALINHAMENTO):** R\$ 157.757,73
- **VALOR TOTAL DO CONTRATO:** R\$ 4.735.518,17
- **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 18 MESES
- **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 03/06/2022.
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 03/12/2023.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 1.288.491,25.
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 27,21%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 429.964,55.
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 9,08%