



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CNPJ: 05.257.555/0001-37

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MÊS AGOSTO 2022

REFORMA DE PONTE DE MADEIRA LEGALIZADA (PEÇAS EMPARELHADAS) COM VIGAMENTO SIMPLES FUNDAÇÃO EM ESTACAS CRAVADAS, COM COMPRIMENTO DE 40 (QUARENTA) METROS E LARGURA DE 05 (CINCO) METROS NA COMUNIDADE DO AREAL E JUSTINA, ZONA RURAL DE JURUTI/PA.

- **Objeto da Obra:** Reforma de Ponte de Madeira Legalizada (Peças Eparelhadas) com Vigamento Simples Fundação em Estacas Cravadas, com Comprimento de 40 (quarenta) metros e largura de 05 (cinco) metros na Comunidade do Areal e Justina, Zona Rural de Juruti/pa.
- **Nome do Contratado:** H DA S SANTOS SERVIÇOS EIRELI.
- **Ano do Projeto:** 2022.
- **Número do Processo Licitatório:** Tomada de Preços Nº.001/2022
- **Local da Execução do Projeto:**. Comunidade do Areal e Justina, Zona Rural de Juruti.
- **Origem do Recurso:** Secretaria de Infraestrutura. 26.782.0010.1.028 Construção, Reforma e Ampliação de Pontes, Classificação Econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações.
- **Valor do contrato Inicial do Contrato:** R\$: 74.796,52
- **Valor Aditado (se houver):** R\$: 00,00
- **Data de Início da Obra:** 18/04/2022
- **Data de Fim da Obra:** 18/07/2022
- **Valor Total Aplicado:** R\$: 16.692,84
- **Percentual Mensal aplicado:** 22,32%
- **Percentual Total Aplicado :** 100%
- **Valor Aplicado no Vigente:** 16.692,84