

PREFEITURA DE JURUTI

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Aditado (Realinhamento)	Aditivo	Valor Total Aplicado	Percentual total aplicado	Percentual mensal aplicado	Valor aplicado no mês vigente	Situação (status)
1ª. ETAPA DE CONSTRUÇÃO DOS CAMAROTES DO CENTRO CULTURAL E RECREATIVO TRIBÓDROMO DO MUNICÍPIO DE JURUTI.	R C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Centro Cultural e Recreativo Tribódromo, Bairro: Maracanã, Juruti/Pá	13.392.0019.1.009 - Ampliação do Tribódromo José Priante	Tomada de Preço nº20210917-SEMINF	Processo nº83/2020/PMJ/CPL	22/09/2022	31/12/2022	R\$ 1.390.804,60	R\$ 988.259,58		Conv. 1.123.770,12 Reeq: 976.887,37	Conv.83,89% Reeq.98,85%	Conv.25,94% Reeq.98,85%	Conv.341.567,12 Reeq.453.050,25	Sem Execução
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CVAPACITADA PARA AMPLIAÇÃO DE EAS E CONSTRUÇÃO DO CPNQ E CENTRO OBSTETRICO DE PARTO CIRURGICO NO HOSPITAL FRANCISCO DE RODRIGUES DE BARROS NO MUNICÍPIO DE JURUTIPA.	CONSTRUTORA DORATA EIRELI	Hospital Francisco Rodrigues de Barros, no Município de Juruti/Pá	1602.103010003.2.045- MANUTENÇÃO DE Bloco de Investimentos, Classificação Econômica 4.4.90.51.00- Obras e Instalações.	Tomada de Preço nº.7/2021	Processo Nº.01512001/21	07/03/2022		R\$ 968.747,47		1º aditivo de prazo 07/03/2023	R\$ 367.477,71	37,93%	17/93%	R\$ 367.477,71	Sem Execução
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS (MÃO DE OBRA E MATERIAIS) NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JURUTIPA.	S. & COSTA EMPREENDIMENTO S LTDA.	Zona Rural do Município de Juruti/PA	19.431.0010.1.022- Construção, Reforma e Ampliação de Praça Pública, Emenda impositiva, Classificação Econômica 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	Tomada de Preço nº. 014/2022 - SEMINF.	Processo nº.00111102/22- SEMINF	12/04/2022	12/04/2023	R\$ 491.798,89			R\$ 418.853,67	85,17%	11,06%	R\$ 54.408,85	Sem Execução
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA ESCOLA FRANCISCO SOUSA DA COMUNIDADE MONTE MORIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JURUTIPA.	J DOS R GONZAGA CONSTRUTORA LTDA.	Zona Rural do Município de Juruti/PA	12.361.0002.1.63 - Construção e Reforma	Tomada de Preço nº007/2022	Processo Nº.0018040/22/PMJ/CPL	03/08/2022	03/11/2022	R\$ 207.502,95	2º aditivo: 25% R\$ 49.541,95	1º aditivo de prazo 04 meses 07/03/2023	R\$. 144.506,85	69,64%	24,60%	R\$ 51.040,10	Sem Execução
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOLAS NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE JURUTI.	J DOS R GONZAGA CONSTRUTORA LTDA	COMUNIDADE SURVAL, ESPERANÇA DOS MORÃES- AREA RURAL.	12.361.0002.1.063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO, 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	TOMADA DE PREÇO Nº. 013/2022 - FUNDEB.	PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 00300801/22-PMJ/CPL.	21/11/2022	21/11/2023	R\$ 391.048,04			R\$ 239.149,53	61,16%	23,03%	R\$ 90.067,14	Sem Execução
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA CONSTRUÇÃO DE 6 (SEIS) ESCOLAS NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE JURUTI PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	CONSTRUTORA ANDRADE LTDA ME	Comunidade Bela, Área Rural de Juruti.	Dotação: Classificação Econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações.	Tomada de Preço nº. 013/2022- FUNDEB	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00300801/22/PMJ/CPL	21/11/2022	21/11/2023	R\$ 388.304,40			R\$ 350.575,47	89,65%	15,53%	R\$ 60.727,43	Sem Execução
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOLAS NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE JURUTI.	CONSTRUTORA ARAÚJO LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Comunidade Alemanha Mirij e Araça Branco, Área Rural de Juruti	12.361.0002.1.063 - Construção Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino, 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	Tomada de Preço nº.013/2022	Processo nº.00300801/2022	21/11/2022	21/11/2023	389.451,89			R\$ 87.836,26	22,55%	22,55%	R\$ 87.836,26	Sem Execução
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS BAIRROS NOVA JERUSALÉM, NOVA CANAÃ E TIRADENTE, NO MUNICÍPIO DE JURUTIPA		Área Urbana de Juruti.	17.512.0010.1.036 - Construção, Reforma e Ampliação do sistema de Abastecimento de Água. 4.4.90.51.00- Obras e Instalações	Tomada de Preço Nº 5/2021	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00810001/21/PMJ/CPL.	15/12/2022	15/10/2023	R\$ 1.293.785,19	R\$ 258.758,56		R\$ 630.331,75	48,72%	13,06%	R\$ 168.922,10	Sem Execução
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE JURUTI - PA,	J. DOS R. GONZAGA CONSTRUTORA LTDA,	NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE JURUTI - PA,	15.452.0010.2040 - Manutenção dos Serviços Urbanos, 3.3.90.39.00 Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2022-SEMINF	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00261004/22 - PMJ/CPL	13/01/2023	13/01/2024	R\$ 507.033,60			R\$ 422.528,00	83,33%	8,33%	R\$ 42.252,80	Sem Execução
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM PROFUNDA DA TRAVESSA TUGO MARUOKA NO BAIRRO MARACANÁ, MUNICÍPIO DE JURUTIPA.	J DOS R GONZAGA CONSTRUTORA LTDA.	Travessa Tugo Maruoka, Bairro Maracanã-Zona Urbana	26.782.001.1043 - Pavimentação, Recapeamento e manutenção de Vias Públicas, 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	Tomada de Preço nº.002/2023.	PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 00160101/23-PMJ/CPL.	27/02/2023	27/05/2023	R\$ 372.130,49			R\$ 463.848,82	100,00%	7,79%	R\$ 36.153,17	Sem Execução
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO MUNICÍPIO DE JURUTIPA.	THREE SERVICE SOLUÇÕES EIRELI	Perímetro Urbano	Convênio FDE nº.010/2022 0901.278120010.1.031,	Concorrência Pública nº.001/2021		03/06/2022	03/12/2023	R\$ 4.577.760,44	R\$ 157.757,73	1º aditivo de valor	R\$ 2.270.998,19	47,96%	10,13%	R\$ 479.807,26	Sem Execução

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 02 (DUAS) ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, LOCALIZADAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE JURUTI	L.P. ALBUQUERQUE LTDA	Zona Urbana do Município de Juruti	12.361.0002.1.107 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino Fundamental, 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	Tomada de Preço nº.001/2022 - SEMED.	Processo Administrativo nº 00090101/23	30/01/2023	29/07/2023	R\$ 1.090.036,42			R\$ 1.001.685,88	91,89%	10,05%	R\$ 109.560,74	Executado
CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE ALEMANHA, APAREIDA, CIPO, MIRI CENTRO E AREAL III, ZONA RURAL DE JURUTI.	FENIX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	Zona Rural do Município de Juruti/PA	ALEMANHA, APAREIDA, CIPO, MIRI CENTRO E AREAL III, ZONA RURAL DE JURUTI	Tomada de Preço nº.003/2022	Processo nº2022/33977	22/03/2022	31/12/2022	R\$ 1.083.505,94	1º aditivo de Prazo		R\$ 485.906,38	44,85%	10,36%	R\$ 112.270,23	Sem Execução
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVENÇÕES E TURISMO DE JURUTI/PA	L.P. ALBUQUERQUE LTDA	AV. BARÃO DO RIO BRANCO	13.392.0013.1.002- IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CULTURA, 4.4.90.51.00 - Obra e Instalações.	Tomada de Preço nº.007/2023	Processo Administrativo nº.00010304/23.	18/04/2023	18/04/2023	R\$ 1.967.825,13			R\$ 1.840.988,04	93,55%	7,15%		Executado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA REFORMA DA FEIRA DO AGRICULTOR RURAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO DE JURUTI/PA	J DOS R GONZAGA CONSTRUTORA LTDA.	Feira do Agricultor Rural de Juruti, Área Urbana de Juruti.	Projeto 0801.206050005.1.012 Revitalização da Feira do Produtor Rural, Classificação Econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações. Subelemento 4.4.90.51.99.	Dispensa de Licitação nº.7/2023	Processo Administrativo nº.00300101/23	08/02/2023	31/12/2023	R\$ 99.062,57			R\$ 66.219,99	66,85%	66,85%	R\$ 66.219,99	Sem Execução
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EM MADEIRA DE LEI NA ILHA DOS CHAVES	J DOS R GONZAGA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)	Ilha do Chaves Zona Rural de Juruti.	Dotação: 1501.123610002.1.063. Construção Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental, Classificação Econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações.	Tomada de Preço nº 008/2022-	PROCESSO LICITATORIO Nº 00180402/22/PMJ/CPL	30/05/2023	30/08/2023	R\$ 96.163,53	R\$ 13.579,33	1º de Prazo 2º de valor 3º de prazo 30/05/2023 a 30/08/2023	R\$ 86.637,60	78,94%	27,66%	R\$ 30.342,61	Sem Execução
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA VILA DE TABATINGA NO MUNICÍPIO DE JURUTI - PARÁ	CONSTRUTORA ANDRADE	Vila de Tabatinga - Área Rural	13.451.0001.1.027 - Reforma e Ampliação de Prédio e Equipamentos Públicos, Classificação Econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações.	TOMADA DE PREÇO Nº 2.005/2023- SEMINF	PROCESSO LICITATORIO Nº 00160202/23 - PMJ/CPL	27/03/2023	27/05/2023,	R\$ 199.156,92		1º 26/05/2023 a 26/07/2023	R\$ 75.662,63	37,99%	37,99%	R\$ 75.652,63	Sem Execução
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DA ILHA DO VALHA ME DEUS DE JURUTI/PA	CONSTRUTORA ANDRADE LTDA -ME	ILHA DO VALHA-ME DEUS -ÁREA RURAL DE JURUTI/PA	10.301.0015.1.091 - Reforma do Posto de Saúde da Comunidade Ilha do Valha me Deus. Classificação Econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023	PROCESSO LICITATORIO Nº 001703032/23 - PMJ/CPL	27/04/2023	28/08/2023	R\$ 202.901,97			R\$ 151.118,22	74,48%	22,87%	R\$ 46.395,16	Sem Execução
REFORMA DA CASA DE APOIO JURUTI NA CIDADE DE MANAUS-AM	34.871.300 RENAN PESSOA FREIRE	Manaus-AM	1302.103010003.1.084 Const/Ref/Amp e Aq. Equip Unidade Saude. Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações	DISPENSA Nº 007/2023-280701	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00080804/23	10/08/2023	29/12/2023	R\$ 51.905,77			R\$ 51.905,77	100,00%	47,17%	R\$ 24.484,68	



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E  
FINANÇAS CNPJ: 05.257.555/0001-37

---

**MÊS DE DEZEMBRO DE 2023**

- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 02 (DUAS) ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL LOCALIZADAS NA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE JURUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JURUTI/PA,
- **Nome do Contratado:** L P ALBUQUERQUE LTDA
- Local de Execução da Obra: Zona Urbana do Município de Juruti
- Origem do Recurso: 12.361.0002.1.107 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino Fundamental, 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço nº.001/2022 - SEMED.
- Número do Processo Licitatório: Processo Administrativo nº 00090101/23.
- Data de Início da Obra: 30/01/2023
- Data de Fim da Obra: 29/07/2023
- Valor Total da Obra: R\$: R\$: 1.090.036,42
- Valor Total Aplicado: R\$: 1.001.685,88
- Percentual total aplicado: 91,89
- Percentual mensal aplicado: 10,05%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$: 109.560,74
- Situação (status): Executado



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E  
FINANÇAS CNPJ: 05.257.555/0001-37

---

**MÊS DE DEZEMBRO DE 2023**

- Objeto da Obra: Contratação de Empresa Especializada para Construção do Centro Municipal de Convenções e Turismo de JURUTI/PA.
- Nome do Contratado: L P ALBUQUERQUE LTDA
- Local de Execução da Obra: AV. Barão do RIO BRANCO
- Origem do Recurso: 13.392.0013.1.002- IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CULTURA, 4.4.90.51.00 - Obra e Instalações.
- Modalidade de Licitação Contratada:
- Número do Processo Licitatório: Processo Administrativo nº.00010304/23.
- Data de Início da Obra: 18/04/2023
- Data de Fim da Obra: 18/04/2023
- Valor Total da Obra: R\$: 1967825,13
- Valor Total Aplicado: R\$: 1.840.988,04
- Percentual total aplicado: 93,55%
- Percentual mensal aplicado: 7,15%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$: 140719,26
- Situação (status): Em execução